1165041 PKF23-09777

UNIPROMET Na svetloj strani puta

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

INVESTICIONI OBJEKAT
POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD - SUBOTICA

GRADILIŠTE

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Br. 334/II 24.11.2023 ČAČAK

KARIN KOMERC MD DOO Br. 01/230047001 Dana 06.12.2023.

Izvođač radova

Unipromet d.o.o. Čačak Čačak

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. 154/07 27.12.2023 ČAČAK

I PRIVREMENA SITUACIJA

Izvršenih radova od 30.08.2023 do 10.11.2023
Vrednost ugovora : 511.294,61 EUR
Vrednost izvedenih radova : 142.020,23 EUR
Zadržani iznos : 15% od vrednosti izvedenih radova po ovoj situaciji – iznos 21.303,03 EUR
Broj: JOB23-0161 Broj dokumenta: PF23-19562
Mesto i datum prometa dobara: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 28.11.23
Mesto i datum izdavanja računa: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 28.11.23

Investitor: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Adresa: NOVOSADSKI PUT 128, Novi Sad PIB: 103726184 Matični broj: 20009233
Broj i datum ugovora: Vaš br. 01/230022733 od 09.06.2023.g.
Naš br. 339/II od 13.06.2023.godine

A) URAĐENO

Broj:	Broj zadatka	VRSTA RADOVA	Jedinica mere	Količina	Prethodno real.	Jedinična cena RSD	Iznos RSD
CONS	000000	ZAŠTITA OD BUKE: NOVI SAD - SUBOTICA		0	0,00	0,00	0,00
CONS	25001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	METAR	652	0,00	237,95	155.140,56
CONS	25002	Excavation of earth material for footings -Iskop zemljanog materijala za temelje	METAR KUB.	157,4	0,00	6.812,51	1.072.289,48
CONS	25003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata		0	0,00	0,00	0,00
CONS	25004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOMAD	163	0,00	27.906,45	4.548.751,67
CONS	25005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOMAD	150	0,00	15.854,45	2.378.167,02
CONS	25006	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	KOMAD	7	0,00	16.324,48	114.271,34
CONS	25007	Notched RC footing panel, dimensions 196x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.196x50x12	KOMAD	2	0,00	11.618,31	23.236,62
CONS	25008	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KILOGRAM	14896	0,00	289,52	4.312.690,84
ONS	25009	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500		0	0,00	0,00	0,00
CONS	25009.1	Sound-absorbing panel section, dimensions 1960x500- Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 1960x500		0	0,00	0,00	0,00
CONS	25010	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)		0	0,00	0,00	0,00
CONS	25011	Installation of single-wing door - Ugradnja jednokrilnih vrata za održavanje i izlaz u slučaju nužde		0	0,00	0,00	0,00
CONS	25012	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.		0	0,00	0,00	0,00
CONS	26001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	METAR	204	0,00	237,95	48.540,91
CONS	26002	Excavation of earth material for footings -Iskop zemljanog materijala za temelje	METAR KUB.	49,3	0,00	6.812,51	335.856,87
CONS	26003	Backfilling and leveling of crushed aggregate- Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata		0	0,00	0,00	0,00
CONS	26004	Construction of RC footings, footing H=2.5m- Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOMAD	52	0,00	27.906,45	1.451.135,50
CONS	26005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOMAD	51	0,00	16.347,92	833.743,93
ONS	26006	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KILOGRAM	4742,4	0,00	289,52	1.373.019,94
ONS	26007	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500		0	0,00	0,00	0,00
CONS	26008	Procurement and installation of caps for plugging- Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)		0	0,00	0,00	0,00
CONS	26009	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.		0	0,00	0,00	0,00
CONS	27001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI		0	0,00	0,00	0,00
CONS	27002	Excavation of earth material for footings --Iskop zemljanog materijala za temelje		0	0,00	0,00	0,00
CONS	27003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata		0	0,00	0,00	0,00

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova

PREDRAG STEVANOVIĆ

M.P

Izvođač

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogodenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

Datum overe

28.11.2023

CONS	27004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	0	0,00	0,00	0,00
CONS	27005	Construction of RC footings, footing H=3.0m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=3.0m	0	0,00	0,00	0,00
CONS	27006	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	0	0,00	0,00	0,00
CONS	27007	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	0	0,00	0,00	0,00
CONS	27008	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	0	0,00	0,00	0,00
CONS	27009	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	0	0,00	0,00	0,00
CONS	27010	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	0	0,00	0,00	0,00
CONS	27011	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.	0	0,00	0,00	0,00
CONS	28001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	0	0,00	0,00	0,00
CONS	28002	Excavation of earth material for footings --Iskop zemljanog materijala za temelje	0	0,00	0,00	0,00
CONS	28003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	0	0,00	0,00	0,00
CONS	28004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	0	0,00	0,00	0,00
CONS	28005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	0	0,00	0,00	0,00
CONS	28006	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	0	0,00	0,00	0,00
CONS	28007	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	0	0,00	0,00	0,00
CONS	28008	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	0	0,00	0,00	0,00
CONS	28009	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	0	0,00	0,00	0,00
CONS	28010	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.	0	0,00	0,00	0,00
CONS	29001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	0	0,00	0,00	0,00
CONS	29002	Excavation of earth material for footings --Iskop zemljanog materijala za temelje	0	0,00	0,00	0,00
CONS	29003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	0	0,00	0,00	0,00
CONS	29004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	0	0,00	0,00	0,00
CONS	29005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	0	0,00	0,00	0,00
CONS	29006	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	0	0,00	0,00	0,00
CONS	29007	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	0	0,00	0,00	0,00
CONS	29008	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	0	0,00	0,00	0,00
CONS	29009	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	0	0,00	0,00	0,00

Jamčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova

PREDRAG STEVANOVIĆ

M.P

Izvođač

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

Datum overe

28.11.2023

CONS	30002	Excavation of earth material for footings --Iskop zemljanog materijala za temelje	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30005	Construction of RC footings, footing H=3.0m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=3,0m	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30006	Construction of RC footings, footing H=3.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=3.5m	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30007	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30008	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30009	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30010	Procurement and installation of steel posts HEA180 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30011	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30012	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	0	0,00	0,00	0,00
CONS	30013	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.	0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO						**16.646.844,68**

B) OBRAČUN - VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

		OSNOVICA RSD	PDV	UKUPNO RSD
1	**Ukupna vrednost izvršenih radova**	16.646.844,68	0,00	16.646.844,68
2	**Vrednost radova po prethodnim situacijama**	0,00	0,00	0,00
3	**Vrednost radova po ovoj situaciji**	16.646.844,68	0,00	16.646.844,68
4	**Ukupno uplaćen avans (0%)**	0,00	0,00	0,00
5	**Garantni depozit 15 % od Ukupne vrednosti radova po ovoj situaciji**	2.497.026,70	0,00	2.497.026,70
6	**Za plaćanje po ovoj situaciji**	**14.149.817,98**	**0,00**	**14.149.817,98**

Iznos Za plaćanje po ovoj situaciji, četrnaestmilionastočetrdesetdevethiljadaosamstotinasedamnaest i 98/100 dinara.
Kurs evra za obračun situacije : 117,2146 RSD za 1 EURO po srednjem kursu NBS na dan 28.11.2023.godine.

Napomena: Obračun je bez PDV-a po članu 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u.

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Predrag D Stevanović dipl. građ. inž. 410 1621

Odgovorni izvođač radova PREDRAG STEVANOVIĆ

M.P.

Izvođač

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

KATIN KOMERC MD NOVI SAD

Investitor

M.P

Datum overe

Nalog knjiženja: Br.: 1165041

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. konta GK	Ime	Opis	Iznos dugovanja	Iznos potraživanja	Br. stavke
Br. dnevnika	**1165041**							
28.11.2023.	Faktura	PKF23-09777	20400	Potraživanja od kupaca -	Faktura PF23-19562	16.646.844,68	2.497.026,70	
28.11.2023.	Faktura	PKF23-09777	23940	Drugi kratk. finansi.	Faktura PF23-19562	2.497.026,70		
28.11.2023.	Faktura	PKF23-09777	61424	Prihod od usluge ugradnje	Faktura PF23-19562		16.646.844,68	
28.11.2023.	Faktura	PKF23-09777	90400	Račun za preuzimanje	Faktura PF23-19562	16.646.844,68		
28.11.2023.	Faktura	PKF23-09777	98614	Vrednost prihoda od usluge	Faktura PF23-19562		16.646.844,68	
						35.790.716,06	**35.790.716,06**	
Ukupno							**0,00**	

Gradilište *POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD - SUBOTICA* (oznaka i broj) Sektor _____ (broj) Objekat _____ (broj)

List broj
230161-230830-231110
1 / 12

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***PREPARATORY WORKS***		Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 25001
Jedinična cena	2,03	po Metar		Mera	652 M
A=	B=	A+B=		Mesečno	Ukupno
			prenešeno		*0*
Obračunski list za mesec nov 2023					
ZID BR.25 (157+454,23-158+106,23 9)			652		
	Ukupno izvedeno za NOV			***652.00***	
		Ukupno		***652.00***	***652.00***

Предраг Д. Стевановић
Дипл. грађ. инж.
310 1621

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište *POSTAVLJANJE ZOB:* (oznaka i broj) Sektor _____ (broj) Objekat _____ (broj)

List broj
230161-230830-231110

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***Excavation of earth material for footings***		Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 25002
Jedinična cena	58,12	po Metar kub.		Mera	157,4 M3
A=	B=	A+B=		Mesečno	Ukupno

prenešeno | | *0*

Obračunski list za mesec nov 2023

ZID BR.25 (157+510,23-157+602,23)	22.8		
ZID BR.25 (157+606,23-157+698,23)	22.8		
ID BR.25 (157+702,23-157+794,23)	22.8		
ZID BR.25 (157+798,23-157+888,23)	22.8		
ZID BR.25 (157+892,23-157+960,23)	17.1		
ZID BR.25 (157+964,23-158+032,23)	17.1		
ZID BR.25 (157+034,23-158+106,23)	18		
ZID BR.25 (157+454,23-157+486,23)	7.47		
ZID BR.25 (157+486,23-157+510,23)	6.53		
Ukupno izvedeno za NOV		***157.40***	
Ukupno		***157.40***	***157.40***

Predrag D. Stevanović dipl. građ. inž. 410 1621

IZVOĐAČ _____

NADZOR _____

Gradilište *POSTAVLJANJE ZOB:* (oznaka i broj) Sektor ..... (broj) Objekat ..... (broj)

List broj **230161-230830-231110**

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***Construction of RC footings, footing H=2.5m***		Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 25004
Jedinična cena	238,08	po Komad		Mera	166 KOM
A=	B=	A+B=		Mesečno	Ukupno
			prenešeno		*0*

Obračunski list za mesec nov 2023

ZID BR.25 (157+510,23-157+694,23)	47		
ZID BR.25(157+694,23-157+934,23)	61		
ZID BR.25(157+878,23-158+106,23)	58		
) ne urađena temelja	-3		
Ukupno izvedeno za NOV		***163,00***	
Ukupno		***163,00***	***163,00***

IZVOĐAČ

NADZOR

Predrag Stevanović
dipl. građ. inž.
410 1621 03
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE * ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA *

Gradilište *POSTAVLJANJE ZOB:* (oznaka i broj) Sektor ..... (broj) Objekat ..... (broj)

List broj **230161-230830-231110**

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12***	Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 25005
Jedinična cena	135,26 po Komad		Mera	154 KOM
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

prenešeno | | *0*

Obračunski list za mesec nov 2023

ZID BR.25(157+510,23-157+666,23)	37	
ZID BR.25(157+676,23-157+870,23)	48	
ZID BR.25(157+876,23-158+016,23)	35	
)ID BR.25(157+454,23-157+510,23) i (158+016,23-158+106,239	34	
4 talpe koje nisu postavljene zbog prolaza	-4	
Ukupno izvedeno za NOV		***150,00***
Ukupno		***150,00*** ***150,00***

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE * OVLAŠĆENI IZVRŠILAC RADOVA * Predrag Lj. Stevanović dipl. građ. inž. 410 1621 03

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište	POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD - SUBOTICA (oznaka i broj)	Sektor (broj)	Objekat (broj)

List broj
230161-230830-231110
5 / 12

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12***	Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 25006
Jedinična cena	139,27 po Komad		Mera	7 KOM
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
		prenešeno		*0*
Obračunski list za mesec nov 2023				
ZID BR.25(157+574,23-157+602,23)		7		
	Ukupno izvedeno za NOV		***7.00***	
	Ukupno		***7.00***	***7.00***

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište	*POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD - SUBOTICA* (oznaka i broj)	Sektor	(broj)	Objekat	(broj)

List broj
230161-230830-231110
6 / 12

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***Notched RC footing panel, dimensions 196x50x12***	Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 25007
Jedinična cena	99,12 po Komad		Mera	2 KOM
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
		prenešeno		*0*
Obračunski list za mesec nov 2023				
ZID BR.25(157+674,23-157+676,23) i (157+874,23-157+876,23)		2		
	Ukupno izvedeno za NOV		***2.00***	
	Ukupno		***2.00***	***2.00***

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište POSTAVLJANJE ZOB: (oznaka i broj) Sektor _____ (broj) Objekat _____ (broj)

List broj
230161-230830-231110

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	Procurement and installation of steel posts HEA160	Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 25008
Jedinična cena	2,47 po Kilogram		Mera	15.108,8 KG
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

Obračunski list za mesec nov 2023

	prenešeno		*0*
ZID BR.25(157+510,23-157+546,23)	2736		
ZID BR.25(157+630,23-157+682,23)	1003.2		
ZID BR.25(157+630,23 - 157+634,23)	182.4		
ZID BR.25(157+638,23 - 157+726,23)	2097.6		
ZID BR.25(157+734,23 - 157+760,23)	456		
ZID BR.25(157+764,23 - 157+844,23)	1915.2		
ZID BR.25(157+890,23 - 157+958,23)	1732.8		
ZID BR.25(157+958,23 - 158+006,23)	1185.6		
ZID BR.25(158+010,23 - 158+082,23)	1641.6		
ZID BR.25(158+082,23 - 158+106,23)	547.2		
ZID BR.25(157+454,23-157+486,23)	820.8		
ZID BR.25(157+502,23-157+510,23) i (157+638,23-157+654,23)	577.6		
Ukupno izvedeno za NOV		***14,896.00***	
Ukupno		***14,896.00***	***14,896.00***

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Предраг Д. Стевановић
дипл. грађ. инж.
310 3691 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište	POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD - SUBOTICA	Sektor		Objekat	
	(oznaka i broj)		(broj)		(broj)

List broj
230161-230830-231110
8 / 12

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***PREPARATORY WORKS***		Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 26001
Jedinična cena	2,03	po Metar		Mera	204 M
A=	B=	A+B=		Mesečno	Ukupno
			prenešeno		*0*
Obračunski list za mesec nov 2023					
ZID BR.26 (162+239,25-162+443,25)			204		
		Ukupno izvedeno za NOV		***204.00***	
			Ukupno	***204.00***	***204.00***

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište	*POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD - SUBOTICA*	Sektor		Objekat	
	(oznaka i broj)		(broj)		(broj)

List broj
230161-230830-231110
9 / 12

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***Excavation of earth material for footings***		Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 26002
Jedinična cena	58,12	po Metar kub.		Mera	49,3 M3
A=	B=	A+B=		Mesečno	Ukupno
			prenešeno		*0*

Obračunski list za mesec nov 2023

ZID BR.26 (162+239,25-162+299,25)		15,17	
ZID BR.26 (162+303,25-162+371,25)		17,06	
ID BR.26 (162+375,25-162+443,25)		17,07	
	Ukupno izvedeno za NOV		***49.30***
	Ukupno		***49.30***
			49.30

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište	*POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD - SUBOTICA* (oznaka i broj)	Sektor (broj)	Objekat (broj)

List broj
230161-230830-231110
10 / 12

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***Construction of RC footings, footing H=2.5m***	Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 26004
Jedinična cena	238,08 po Komad		Mera	52 KOM
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
		prenešeno		*0*
Obračunski list za mesec nov 2023				
ZID BR.26(162+239,25-162+443,25)		52		
	Ukupno izvedeno za NOV		***52.00***	
	Ukupno		***52.00***	***52.00***

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište	*POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD - SUBOTICA*	Sektor		Objekat	
	(oznaka i broj)		(broj)		(broj)

List broj
230161-230830-231110
11 / 12

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12***	Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 26005
Jedinična cena	139,47 po Komad		Mera	51 KOM
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

prenešeno | | *0*

Obračunski list za mesec nov 2023

ZID BR.26(162+239,25-162+395,25)	40		
ZID BR.26(162+395,25-162+443,25)	11		
Ukupno izvedeno za NOV		***51.00***	
Ukupno		***51.00***	***51.00***

IZVOĐAČ

NADZOR

Gradilište	*POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD - SUBOTICA* (oznaka i broj)	Sektor	(broj)	Objekat	(broj)

List broj
230161-230830-231110
12 / 12

Obračunski list građevinske knjige

Vrsta rada	***Procurement and installation of steel posts HEA160***	Građ. norma	Građ.nacrt	Br.pozicije 26006
Jedinična cena	2,47 po Kilogram		Mera	4.742,4 KG
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
		prenešeno		*0*

Obračunski list za mesec nov 2023

ZID BR.26(162+239,25-162+267,25)	729,6		
ZID BR.26(162+267,25-162+367,25)	2371,2		
ZID BR.26(162+367,25-162+443,25)	1641,6		
Ukupno izvedeno za NOV		***4,742.40***	
Ukupno		***4,742.40***	***4,742.40***

IZVOĐAČ

NADZOR